

Status oppgradering av Årkvislaveien juli 2024

Prosjektet har bevilgning til å gjennomføre oppgradering av den vedtatte strekningen Nøsteveien – Årkvislaveien 24 (se figur 1). Prosjektet er ferdig prosjektert.

Oppstarten med utførelse er avhengig at det foreligger avtaler med berørte grunneiere. Det har blitt jobbet over lengre tid, med mål om å inngå avtaler i minnelighet. Dessverre går dette arbeidet senere enn forutsatt og forsinker oppstarten. Vår intensjon er oppstart av anleggsarbeider våren 2025.



Figur 1- Kart over veistrekke Nøsteveien – Årkvislaveien 24.

Kommunestyret vedtok i midten av juni å gi Lier vei, vann og avløp KF fullmakt til å sende ut varsel om ekspropriasjon. Varselet vil bli sendt ut etter sommeren og vi håper det hjelper oss å få på plass de grunnervervsavtalene vi mangler. Lykkes vi med det, er planen å utlyse for entreprise rundt årsskifte og gjennomføre prosjektet i løpet av 2025.

Om det etter utsending av varsel om ekspropriasjon er grunneiere som fortsatt ikke ønsker å inngå avtaler, vil neste steg være ekspropriasjon. Dette vil kreve nytt vedtak i Kommunestyret og vil kunne forsinke prosjektet ytterlig.