

Status oppgradering av Årkvislaveien juni 2025

Prosjektet har bevilgning til å gjennomføre oppgradering av den vedtatte strekningen Nøsteveien – Årkvislaveien 24 (se figur 1). Prosjektet er ferdig prosjektert.

Oppstarten med utførelse er avhengig at det foreligger avtaler med berørte grunneiere. Det har blitt jobbet over lengre tid, med mål om å inngå avtaler i minnelighet. Dessverre går dette arbeidet senere enn forutsatt og forsinker oppstarten. Vår intensjon var oppstart av anleggsarbeider våren 2025, men prosjektet har dessverre blitt ytterlig forsinket pga. manglende grunnervsavtaler.



Figur 1 - kart over veistrekke Nøsteveien - Årkvislaveien 24.

Kommunestyret vedtok i midten av juni å gi Lier vei, vann og avløp KF fullmakt til å sende ut varsel om ekspropriasjon. Varaset ble sendt ut sommeren 2024. Til den siste politiske møterunden i 2024 hadde LVVA inne en sak om ekspropriasjon, som før behandling måtte trekkes/utsettes grunnet forhold utenfor prosjektets kontroll, herunder budsjett/finansiering.

I kommunestyremøtet 17.06.2025 ble det bestilt en politisk sak vedr. grunnervet i Årkvislaveien. Denne saken må svares ut av LVVA og skal behandles politisk til høsten. Prosjektet må avvente utfallet av saksbehandlingen, og dette vil forsinke prosjektet ytterlig.