



Gravenr.:

ENTREPRENØRENS EGENKONTROLL VED GRAVING I OFFENTLIG VEI OG TRAFIKKAREAL

1. Graveadresse _____

2. Avsluttet dato / - 20

3. Opplysninger om utført arbeid (sett x)

<i>Avvik for angitt masstype beskrives under merknader</i>	Ja	Nei	Merknader/dato
Er forhåndsbefaring eller befaring før arbeidsstart holdt? (2.3.6 / 5.3.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ble arbeid igangsatt uten forhåndsgodkjenning – hastesak? (pkt 2.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er nye masser fylt tilbake i grøfta iht. instruks? (pkt 5.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angi type:
Er komprimeringen gjennomført lagvis iht. instruks? (pkt 5.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oppgi om det er utført kontroll:
Er istandsettelse etter gravearbeidene midlertidig? (Pkt 5.6.6) Istandsettelse etter vinteren skal være utført innen 31. mai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er eksisterende asfaltdekke skåret etter reglene? (pkt 5.6.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er asfaltdekket frest mellom ny og gammel asfalt? (hvis >8 cm) (5.6.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er nytt bærelag og dekke lagt i henhold til tabell? (pkt 5.5.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Husk kvittering for asfalttype.
Er eventuell kantstein, brostein o.a. montert iht. kravene? (pkt 5.8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er berørt grøntanlegg satt i stand i henhold til kravene? (pkt 5.9.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Øvrige merknader:	
-------------------	--

4. Oppmålt areal:	m2	Er oppmåling godkjent av kontrollør?	
--------------------------	----	--------------------------------------	--

5. Ferdigbefaring:	Dato	Protokoll:
---------------------------	------	------------

6. Innsendt dokumentasjon:	Plassering av trekkerør (pkt 1.5)	
	Ledningstrace innmålt (pkt 2.7)	
	Plassering av spunt ((pkt 5.5.7)	

____ / ____ - 20__

Mottatt Lier VVA KF: ____ / ____ - 20__

Signatur ansvarlig entreprenør
Ansvarlig entreprenør anser arbeidet som endelig ferdig.

Signatur Lier VVA KF
Arbeidene og dokumentasjon er godkjent.

Skjema **må** være utfyllt og oss i hende senest 2 uker etter at jobben er istandsatt midlertidig eller permanent. Ferdigmelding (se gravetillatelsen) skal følge dette skjema først når arbeidet er permanent istandsatt. Ved midlertidig istandsettelse sendes egenkontrollskjema inn på nytt med dato for permanent ferdigstillelse.

Overtagelsesdato og startidspunkt for garantiperioden (se pkt 1.10).	/ 20
--	------